

# TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

(75 %-os készültségi fokhoz)

**Tárgy:** A Mosonszentmiklós, Zrínyi M. utca 29. szám (hrsz: 191) alatt zajló **bölcsőde építés** kivitelezéséhez kapcsolódó 75 %-os készültségi fok igazolása

A tárgyi épület kivitelezésére vonatkozó érvényben lévő vállalkozói szerződés értelmében a vállalkozó két részszámlát jogosult kiállítani:

- Az első részszámla a vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg, amikor a munkálatok elérték a 30 %-os készültségi fokot. Ennek elszámolása korábban megtörtént.
- A második részszámla a vállalkozói díj 60 %-ának megfelelő összeg, amikor a munkálatok elérték a 60 %-os készültségi fokot. Ennek elszámolása megtörtént korábban.

A pályázati konstrukció szerinti „mérőföldkő” azonban a 75 %-os készültséghez kapcsolódik, ezért szükséges kiállítani egy teljesítésigazolást, amikor a munkálatok elérték a 75 %-os készültséget. **Ehhez a teljesítésigazoláshoz nem tartozik számla kiállítási kötelezettség.** Ez a teljesítésigazolás a pályázat eredményes elszámolásához szükséges.

A kivitelezővel (Tesz-Vesz Bau 007. Kft – 9155 Lébény, Akácfa utca 45.) egyeztetve, a helyszíni kivitelezés állását felmérve azt összevetve az árazott költségvetéssel megállapítást nyert, hogy 2021.06.17-én, a kivitelezés állása elérte a 75 %-os készültségi fokot. **Mivel a szerződésnek megfelelően már a 30 %-os és a 60 %-os készültségnél megtörtént a vállalkozói részszámlák kiállítása, így a következő vállalkozói számla a 100 %-os készültség elérését követően lehetséges, a sikeres műszaki átadást és az akkor kiállított teljesítésigazolást követően.**


Munka megnevezése:	„Mosonszentmiklói bölcsőde építése”
A megvalósulás helyszíne:	9154 Mosonszentmiklós, Zrínyi M. utca 29. hrsz: 191
Munkaterület átadása:	2020. 10. 19.
A teljesítésigazolással lefedett időszak:	2020. 10. 19. - 2021. 06. 17.
Az 50 %-os teljesítésigazolástól számított lefedett időszak:	2021. 04. 23. - 2021. 06. 17.
Pályázati azonosító:	TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00013

A teljesítésigazolás mellékletei:

- műszaki ellenőri jelentés a 75 %-os készültségi fokról (fotókkal kiegészítve)

A teljesítésigazolás 2 számozott oldalt tartalmaz.


Mosonszentmiklós, 2021-06-17

  
Bedő Csaba polgármester  
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata  
(megrendelő - építtető)



  
Kettinger Attila  
Műszaki Ellenőr

HÁZIKÓ 2000 ÉPÍTÉSZIRODA Bt.  
9154 Mosonszentmiklós, Liliom u. 2/A.  
Adószám: 20923769-1-08  
Banksz.sz.: 59000057-10251238

  
Tész-Vesz Bau 007. Kft  
(kivitelező)

Tész-Vesz Bau 007. Kft.  
9155 Lébény, Akácfa u. 45  
Adószám: 13902318-2-08  
Cégl.sz.: 08-09-014838  
Műkiszám: 18000002-10056010-49020617

**Fotók a 75 %-os készültség igazolásához**



**1. fotó - hátsókeri homlokzat, az elkészült térkövezett terasszal**



**2. fotó – fotó az épület mögötti térkövezett terasról**



**3. fotó – burkoló munkák előtt a belső nyílászárók beépítésének fotója**



**4. fotó – burkolat előkészítő, technológiai víz elleni szigetelési munka a gyerekmosdóban**

*[Handwritten signature]*



**5. fotó – az elkészült burkolat a gyerekmosdóban (a szerelvényezés folyamatban van padlóburkolat letakarva a festési munkák miatt)**



**6. fotó – az elkészült burkolat a gyerek mosdóban – WC és bilimosó (a szerelvényezés folyamatban van padlóburkolat letakarva a festési munkák miatt)**



**7. fotó – az elkészült burkolat a gyerekmosdóban –mosdók (belső ablak és belső ajtó is beépítve)**



**8. fotó – az elkészült burkolat a bölcsőde konyha részén (a beépített berendezési tárgyak elhelyezve, fűtőtestek felszerelve, szerelvényezés folyamatban)**

Handwritten signature in blue ink.



**9. fotó – kép az egyik foglalkoztatóról  
(belső ajtók beépítve, fűtőtestek felszerelve festési munkák folyamatban)**



**10. fotó – az egyik foglalkoztató  
(az első réteg diszperziós festés utáni villamos szerelvényezés folyamatban)**



**11. fotó – gázkazán és égéstermék elvezetője**

Atk